

공약사항 추진상황

분야	새로워지는 대구1번지, 중구	목적	관리번호	1-1-①
-----------	------------------------	-----------	-------------	--------------

공약명 (세부사업명)	도시재생 정비사업을 통한 정주여건 마련 (①물길따라 꽃길따라)							
주관부서 ☎ 2833	부 서	도시재생과	협조부서	기획예산실, 환경자원과, 안전총괄과 건설과, 건축주택과, 대봉2동				
	팀	도시재생						
	담당자	전은화						
사업구분	■ 신규사업 □ 지속사업		사업주체	□ 자체사업 □ 시책사업 ■ 국책사업				
기간구분	■ 단기사업 □ 중·장기사업		완료시기	■ 임기내 □ 임기외				
이 행 도	□ 이행완료 □ 이행후 계속추진 ■ 정상추진 □ 일부추진			진 도 율	50 %			
추진기간 (임기내)	2018년 ~ 2019년		소요예산 (백만원)	계	국비	시비	구비	기타
				175	87.5	87.5	-	-

노후 주거지 및 경관개선이 필요한 지역에 도시재생사업을 추진하여 지역주민의 정주여건을 향상코자 함

I. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사업규모 : 대봉2동 750-5 일원(120m, 960㎡)
- 사 업 비 : 175백만원
- 추진근거 : 뉴딜지원사업인 소규모 도시재생사업 선정
- 사업내용
 - ‘주민참여 프로젝트팀’ 운영을 통해 주민 스스로 마을 활성화에 기여
 - 건물바위 자연자산과 연계하여 인근 담벼락에 야생화 및 나무 식재하여 경관개선
 - 범죄예방 및 야간안전 보행을 위한 CCTV, 야간 안전 조명 설치

II. 연도별 투자계획

(단위:백만원)

연도 재원	계	임 기 중 투 자 계 획						임기이후
		소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	175	175	5.4	169.6	-	-	-	-
국 비	87.5	87.5	2.7	84.8	-	-	-	-
시 비	87.5	87.5	2.7	84.8	-	-	-	-
구 비	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

III. 그간의 추진실적

- 2018년 소규모 도시재생사업 사업계획 수립 및 공모 : 2018.6.8.
- 소규모 재생사업과 주민참여 프로젝트팀 연계 추진계획 제출 : 2018.6.19.
- 국토교통부 소규모 도시재생사업 선정 : 2018.7.3.
- 사업비 확정(2018.8.17.)에 따른 보완계획서 제출 : 2018.8.24.
- ‘주민참여 프로젝트팀 운영’ (1차) : 2018.10.30. ~ 12.31.
- ‘주민참여 프로젝트팀 운영’ (2차) : 2019.5.10. ~ 7.16.

IV. 당해분기 추진실적

- 주민참여 프로젝트팀 제안 검토 : 2019.7월
- 기본계획(안) 수립 및 주민의견 수렴 : 2019.8월
- 실시설계 용역 : 2019.9.3. ~ 10.2.
 - 내용 : 도로 포장, 사면 잡목 제거, 식재, 옹벽 벽화 등

V. 향후 추진계획

- 시공업체 선정 및 계약 : 2019.10월
- 공사 시행 및 완공 : 2019.10월 ~ 12월