

공약사항 추진상황

분야	사람 중심의 행복한 교육 중구	목표연도	관리번호	2-3
-----------	-------------------------	-------------	-------------	------------

공약명 (세부사업명)	안전한 통학로 확보							
주관부서 <small>☎</small>	부 서	교통과	협조부서					
	담 당	주차관리						
	담당자	박호근						
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 지속사업		사업주체	<input checked="" type="checkbox"/> 자체사업 <input type="checkbox"/> 시책사업 <input type="checkbox"/> 국책사업				
기간구분	<input checked="" type="checkbox"/> 단기사업 <input type="checkbox"/> 중·장기사업		완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기외				
이 행 도	<input checked="" type="checkbox"/> 이행완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진			진 도 율		100 %		
추진기간 (임기내)	2018년		소요예산 (백만원)	계	국비	시비	구비	기타
				70		60	10	

관내 어린이보호구역과 어린이집 주변에 취약한 교통안전시설물을 정비하여 안전한 통학로를 확보하고 교통사고를 예방하고자 함

I. 사업개요

- 사업기간: 2018년
- 사업규모: 총 10개소(어린이 보호구역 3개소, 어린이집 주변 7개소)
- 사업비: 70백만원(시 60, 구 10)
- 추진근거: 도로교통법
- 사업내용: 어린이보호구역 및 어린이집 주변 교통안전시설물 정비

II. 연도별 투자계획

(단위:백만원)

재원	연도	계	임 기 중 투 자 계 획					임기이후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계		70	70	70	-	-	-	-
국 비		-	-	-	-	-	-	-
시 비		60	60	60	-	-	-	-
구 비		10	10	10	-	-	-	-
기 타		-	-	-	-	-	-	-

Ⅲ. 그간의 추진실적

- 어린이집 현황 조사 및 의견수렴: 2018.5월 ~ 9월
- 어린이집 앞 천천히 노면도색 7개소 완료: 2018.10월
- 수창초등학교 등 3개소 어린이보호구역 정비공사 준공: 2018.11월
- 동덕초등학교 북편 불법주정차 방지시설물 설치: 2019.4월
 - 시설유도봉 49개, 노면표시(황색실선) 150개

Ⅳ. 당해분기 추진실적

- 어린이집 주출입구와 연결 노상주차장 폐지(13면): 2019.8월
 - 꿈나무어린이집 7면, 삼성어린이집 6면

Ⅴ. 보조자료

- 어린이집 주변 정비



- 어린이보호구역 정비



